



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา

งานนโยบายและแผน
เทศบาลตำบลบ้านยาง
อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การขยายเขตไฟฟ้า ก่อสร้างอาคาร สำนักงาน และลานกีฬา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย ๖ ข้างวัด) บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ	๒๔๒,๐๐๐	-	✓			○
	แปลนเทศบาลตำบลบ้านยางกำหนด (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและ เพิ่มเติม ครั้งที่๓/๒๕๖๗ หน้า ๔ ลำดับที่ ๖)						
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (๑๑) บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบ้านยางกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ที่ ๓๖ ลำดับที่ ๖๖)	๓๑๔,๐๐๐	-	✓			○

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายพ้อแพง) บ้าน ห้วยผักหนาม หมู่ที่ ๗ กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลบ้านยางกำหนด (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๓๒)	๖๖,๐๐๐	-	✓			○
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากสี่แยกไป นานางรัตน) บ้านหนองตู หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านยางกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับ ทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๕๙)	๔๐๐,๐๐๐	-	✓			○
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (๑๒) บ้าน ม่วงเหนือ หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า ๒๕๘.๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบ้านยางกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๕๕ ลำดับที่ ๑๕๒	๑๖๘,๐๐๐	-	✓			○

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (๔) บ้านหนอง เชือก หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร.รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบ้านยางกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๘๘)	๕๐๐,๐๐๐	-	✓			○
๗	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (นายนายขาน) บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร.รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้าน ยางกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๘๘)	๕๐๐,๐๐๐	-	✓			○
๘	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท่อดูด) บ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ ๑๗ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร.รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลบ้านยางกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๙ ลำดับที่ ๒๑)	๖๗๘,๐๐๐	-	✓			○
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ เทศบาลตำบลบ้านยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลบ้านยางกำหนด (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและ	๔๐๐,๐๐๐	-	✓			○

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๘ ลำดับที่ ๑๙)						
๑๐	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สาย(๑๐) บ้านหนอง ม่วง หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่ น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลบ้านยางกำหนด (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๓๗)	๔๐๐,๐๐๐	๙ ธ.ค. ๖๗ – ๘ ม.ค. ๖๘			✓	๓๙๘,๐๐๐
๑๑	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สาย (๙) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบ้านยางกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๔๑ลำดับที่ ๘๗)	๔๐๐,๐๐๐	๙ ธ.ค. ๖๗ – ๘ ม.ค. ๖๘			✓	๓๙๘,๐๐๐
๑๒	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายบ้านหนองนกเป็ด- บ้านหนองตู) บ้านหนองนกเป็ด หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล บ้านยางกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๔๑ลำดับที่ ๘๗)	๔๐๐,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๖๗ – ๑๒ ม.ค. ๖๘			✓	๓๙๘,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายบ้านหนองตาตไป บ้านยาง) บ้านหนองตาต หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านยาง กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๖ ลำดับที่ ๙๒)	๔๒๕,๐๐๐	๙ ธ.ค. ๖๗ – ๘ ม.ค. ๖๘			✓	๔๒๓,๐๐๐
๑๔	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายบ้านนางสุปราณี พันธ์สมบัติ ไป ถนน คสล. บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑๓ - บ้าน หนองตู หมู่ที่ ๑๐) บ้านหนองดู่ หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล	๔๐๐,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๖๗ – ๑๒ ม.ค. ๖๘			✓	๓๙๘,๐๐๐
	บ้านยางกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๓๐ ลำดับ ที่ ๑๐๙)						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน [งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	วัสดุเครื่องแต่งกาย	๑๑๐,๐๐๐	-	✓			○
๒	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๒๐,๐๐๐	-	✓			○
๓	วัสดุจราจร	๕๐,๐๐๐	-	✓			○

[งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	✓			○
๒	โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน	๑๐,๐๐๐	-	✓			○

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่น ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	๑๐,๐๐๐	-	✓			๐
๔	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕,๐๐๐	-	✓			๐

แผนงานสังคมสงเคราะห์ [งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์]

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและการศึกษาดูงานนอกพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	-	✓			๐

[แผนงานงบกลาง]

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๔๑๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘		✓		๓,๕๔๘,๙๐๐
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๖,๗๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘		✓		๒,๐๘๘,๙๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘		✓		๑๒,๐๐๐

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน]

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้กับประชาชนในตำบลบ้านยางและศึกษาดูงานนอกพื้นที่	๓๐๐,๐๐๐	-	✓			๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ การส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข [งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๗๐,๐๐๐	-	✓			๐
๒	โครงการบ้านยางเมืองสะอาด	๑๕,๐๐๐	-	✓			๐
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๗๕,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - มีนาคม			✓	๔๔,๓๕๒
๔	อุดหนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๔๐,๐๐๐	-	✓			๐

แผนงานงบกลาง [รายจ่ายตามข้อผูกพัน]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๓๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์			✓	๓๐๐,๐๐๐

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร [งานส่งเสริมการเกษตร]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	-	✓			๐
๒	โครงการตลาดประชารัฐ	๕๐,๐๐๐	-	✓			๐

[งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง น้ำสาธารณะ	๕,๐๐๐	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓	๔,๙๕๐
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๓๐,๐๐๐	-	✓			๐
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สอนองพระราชดำริโดย	๑๕,๐๐๐	-	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	เทศบาลตำบลบ้านยาง						

[งานงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการขุดลอกห้วยน้อย บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๑	๒๓๐,๐๐๐	--	✓			๐
๒	โครงการขุดลอกลำห้วยไผ่ บ้านโสกตุ้ม หมู่ที่ ๔	๓๖๐,๐๐๐	-	✓			๐
๓	โครงการขุดลอกสระหนองแสง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเชือก	๔๐๐,๐๐๐	-	✓			๐
๔	โครงการขุดลอกลำห้วยประตู บ้านห้วยผักหนาม หมู่ที่ ๗	๓๕๐,๐๐๐	-	✓			๐
๕	โครงการขุดลอกสระหนองระเวียง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตุ้ม	๔๐๐,๐๐๐	-	✓			๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

[งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘			✓	๘๐,๐๐๐
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๑๔๙,๔๐๐	ตุลาคม ๖๗ - มีนาคม ๖๘		✓		๕๕๒,๙๗๕
๓	วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม)	๑,๒๙๓,๙๐๐	ตุลาคม ๖๗ - มีนาคม ๖๘		✓		๕๙๐,๓๙๐.๗๐
๔	อุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)	๒,๗๗๔,๖๐๐	ตุลาคม ๖๗ - มีนาคม ๖๘		✓		๑,๙๒๘,๓๒๘

การส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ [งานกีฬาและนันทนาการ]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประจำตำบล บ้านยาง	๑๐๐,๐๐๐	-	✓			๐

[งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง	๑๓๐,๐๐๐	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘			✓	๒๖๐,๐๐๐
๒	โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี บวงสรวงถวายสักการะวันแห่งชัยชนะของ ท้าวสุรนารี	๓๐,๐๐๐	๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๒๘,๔๕๐
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	๔๐,๐๐๐	-	✓			๐
๔	โครงการสืบสานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	๘๐,๐๐๐	๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓	๑๐๒,๕๐๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๕.๑ การพัฒนาบุคลากร และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล และคณะ ผู้บริหาร	๒๕๐,๐๐๐	๒๐- ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗			✓	๒๘๙,๕๓๒
๒	"โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง"	๘๐,๐๐๐	-	✓			๐
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล	๒๐,๐๐๐	-	✓			๐
๔	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ พบประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	✓			๐
๕	โครงการบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่	๕,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - มีนาคม	✓			๕,๐๐๐
๖	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล	๕,๐๐๐	-			✓	๐
๗	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	✓			๔,๙๗๕

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบกลางแจ้งพร้อมโครงเหล็ก	๘๘,๐๐๐	๑๒ มี.ค. ๖๘			✓	๘๘,๐๐๐
๒	จัดซื้อดัดะพ้องเนกประสงค์	๔๒,๐๐๐	๗ มี.ค. ๖๘			✓	๓๙,๖๙๐

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐	-	✓			-
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์	๓๒,๙๐๐	๒๓ มกรา - ๖ ก.พ. ๖๘			✓	๒๔,๐๐๐
๓	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	๗,๕๐๐	-	✓			-

แผนงานงบกลาง [งบกลาง]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๗ - มีนาคม ๖๘			✓	๑๕๑,๗๑๘
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๘,๐๐๐	ตุลาคม ๖๗ - มีนาคม ๖๘			✓	๓,๕๔๘,๙๐๐
๓	เงินสำรองจ่าย	๑๔๖,๗๙๐	ตุลาคม ๖๗ - มีนาคม ๖๘	✓			๕๔,๒๗๑

[รายจ่ายตามข้อผูกพัน]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๗๗๑,๙๐๐	ตุลาคม ๖๗ - มีนาคม ๖๘			✓	๗๙๙,๓๘๐
๒	เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	๕๐,๐๐๐	๐			✓	๐

งบเงินอุดหนุน [เงินอุดหนุน]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๗ - มีนาคม ๖๘			✓	๓๐,๐๐๐

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางกิตติญาณต์ หลงรัก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ จ.อ.



ผู้เห็นชอบ

(วิธาร หงษ์ทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง