



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

งานนโยบายและแผน
เทศบาลตำบลบ้านยาง
อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การขยายเขตไฟฟ้า ก่อสร้างอาคาร สำนักงาน และลานกีฬา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยปู่ ตา) บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลบ้านยางกำหนด - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๘๖ หน้า ๒๕	๓๕๖,๐๐๐	๒๓ เมษายน ๒๕๖๙			✓	๓๑๓,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย๑๐ รอบหมู่บ้าน) บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านยางกำหนด - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒๗ หน้า ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	-		✓		๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย ๑๑) บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๕.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านยางกำหนด - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๕๑ หน้า (กองช่าง)	๕๐๐,๐๐๐	-	✓			๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย ๑) บ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ ๑๗ กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านยางกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๓๑ หน้า ๑๑)	๔๑๘,๐๐๐	๒๒ เมษายน ๒๕๖๙			✓	๔๐๘,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย ๔ รอบหมู่บ้าน) บ้านหนองเข็ก หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านยางกำหนด - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -	๓๓๑,๐๐๐	๒๒ เมษายน ๒๕๖๙		✓		๓๒๑,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๕๕ หน้า ๓						
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย กลางหมู่บ้าน) บ้านห้วยผักหนาม หมู่ที่ ๗ กว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านยาง กำหนด - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๓๔ หน้า ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ เมษายน ๒๕๖๙			✓	๔๓๓,๐๐๐.๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้าง วัด) บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๖ กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านยาง กำหนด - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑๗ หน้า ๘	๔๑๘,๐๐๐	-	✓			๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไป วัดป่า) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ลบ.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ เมษายน ๒๕๖๙			✓	๔๘๗,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านยาง กำหนด - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๔๐ หน้า ๑๓						
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบ หมู่บ้าน) บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๓.๕๐- ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๓๙.๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านยาง กำหนด - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๙๓ หน้า ๒๖	๒๒๕,๐๐๐	-	✓			○
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลำห้วยมะไฟ) บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านยาง กำหนด - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ ลำดับที่ ๑๘ หน้า ๘)	๕๐๐,๐๐๐	-	✓			○

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสระ ใหม่ -หนองระเวียง) บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านยาง กำหนด - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๖๒ หน้า ๑๙)	๕๐๐,๐๐๐	-	✓			๐
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๑ ติดตั้งแผงโซล่า เซลล์พร้อมเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านยาง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ ลำดับที่ ๒ หน้า ๒	๑๐๐,๐๐๐	๘ เมษายน ๒๕๖๙			✓	๙๙,๐๐๐.๐
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้าง โรงเรียน-วัด) บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านยางกำหนด - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ ลำดับที่ ๔๔	๒๑๗,๐๐๐	-		✓		๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	หน้า ๑๗) (กองช่าง)						
๑๔	โครงการเพิ่มศักยภาพฝายน้ำล้น บ้านหนองยาง หมู่ที่ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบ้านยางกำหนด - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒๓ หน้า ๙)	๕๐๐,๐๐๐	-	✓			๐
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สาย ๘ โค้งร้าน วัสดุก่อสร้าง) บ้านยาง หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๙๙ หน้า ๒๘)	๕๐๐,๐๐๐	-	✓			๐
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สาย ๘) บ้าน อรุณพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐.๐๐ ตร.ม. - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๓๕ หน้า ๑๑	๔๙๕,๐๐๐	-	✓			๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรถบรรทุกติดตั้ง เครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ตอนหน้า เป็นหัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ระหว่างหัวเก๋งและกระบะ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคมีประสิทธิภาพในการยก น้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๔ ตัน ที่ระยะยก ๑ เมตร พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า กระบะท้าย สามารถยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิค ตอนท้าย เป็นกระบะเหล็กเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔/ ๒๕๖๘	๒,๕๐๐,๐๐๐	-		✓		๐
๑๘	ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อปรับปรุงระบบ สูบ น้ำประปา บ้านโสกตุ้ม หมู่ที่ ๔	๔๕,๓๖๐.๐๐	๘ เมษายน ๒๕๖๙			✓	๔๕,๓๖๐.๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน [งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	วัสดุเครื่องแต่งกาย	๑๑๐,๐๐๐	-	✓			๐
๒	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๒๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙			✓	๓๙,๕๐๐.๐๐
๓	วัสดุจรรยา	๕๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙			✓	๑๐๒,๐๐๐.๐๐

[งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	✓			๐
๒	โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน	๑๐๐,๐๐๐	-	✓			๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่น ป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	๕๐,๐๐๐	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙		✓		๓๕,๖๔๐.๐๐
๔	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐,๐๐๐	-	✓			๐
๕	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	✓			๐
๖	โครงการจิตอาสาพัฒนาตำบลบ้านยาง	๕๐,๐๐๐	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๘				๑๗,๔๗๕.๐๐

แผนงานสังคมสงเคราะห์ [งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์]

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและการศึกษาดูงานนอกพื้นที่	๓๐๐,๐๐๐	-	✓			๐

[แผนงานงบกลาง]

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๖๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙		✓		๖,๕๘๕,๕๐๐.๐
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๖,๕๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙		✓		๓,๖๑๘,๐๐๐.๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙		✓		๒๑,๐๐๐.๐๐

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน]

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้กับประชาชนในตำบลบ้านยางและศึกษาดูงานนอกพื้นที่	๓๐๐,๐๐๐	-	✓			๐
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	-	✓			๐
๓.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	-	✓			๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ การส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข [งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐	-	✓			๐
๒	โครงการบ้านยางเมืองสะอาด	๒๐,๐๐๐	-	✓			๐
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙			✓	๕๕,๙๐๙.๐
๔	โครงการหนึ่ง อปท. หนึ่งถนนสวย	๑๐๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๙			✓	๓๐,๑๔๒.๐๐
๕	อุดหนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๔๐,๐๐๐	-	✓			๐

แผนงานงบกลาง [รายจ่ายตามข้อผูกพัน]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๓๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙		✓		๓๐๐,๐๐๐.๐๐

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร [งานส่งเสริมการเกษตร]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการเกษตรอินทรีย์	๕๐,๐๐๐	-	✓			๐
๒	โครงการตลาดสีเขียว	๕๐,๐๐๐	-	✓			๐

(๑) แผนงานการเกษตร

[งบลงทุน] ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการขุดลอกลำห้วยไผ่ บ้านโสกคู่มูที่ ๔ กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๘ เมตร ยาว ๑,๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๙๔.๐๐ ลบ.ม. - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๔ หน้า ๑๑ (กองช่าง)	๕๐๐,๐๐๐	๑๖ เมษายน ๒๕๖๙			✓	๔๒๘,๐๐๐.๐๐

[งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙			✓	๓๘๙,๐๐๐.๐
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๕๐,๐๐๐	-	✓			๐
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	๕๐,๐๐๐	-	✓			๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย เทศบาลตำบลบ้านยาง						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

[งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๒๕๖๙			✓	๙๕,๔๒๓.๐๐
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๗๙๕,๐๐๐	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘			✓	๕๒๔,๙๐๕.๐๐
๓	วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม)	๑,๒๒๖,๘๐๐	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘			✓	๖๒๔,๖๘๑.๙๘
๔	อุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)	๓,๐๓๔,๕๐๐	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘			✓	๑,๔๖๒,๕๕๐.๐

(๑) แผนงานการศึกษา

[งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา] งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านยาง	๖๒๙,๙๕๐.๐	-	✓			๐

การส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ [งานกีฬาและนันทนาการ]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประจำตำบล บ้านยาง	๒๐๐,๐๐๐	๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘		✓		๒๐๐,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับ หน่วยงานอื่น	๔๐,๐๐๐	-	✓			๐

[งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘			✓	๒๓๙,๕๐๐.๐๐
๒	โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี บวงสรวงถวายสักการะวันแห่งชัยชนะของ ท้าวสุรนารี	๕๐,๐๐๐	๘ มีนาคม ๒๕๖๙			✓	๓๖,๘๐๐.๐
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	-	✓			๐
๔	โครงการสืบสานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	๑๒๐,๐๐๐	๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๙			✓	๑๑๙,๙๙๐.๐๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๕.๑ การพัฒนาบุคลากร และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	๑๐๐,๐๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙			✓	๙,๐๕๐
๒	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	๒๔ เมษายน ๒๕๖๙			✓	๙๕๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ พบประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๓ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๙			✓	๕๖,๘๘๒.๐๐
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล และคณะ ผู้บริหาร	๓๐๐,๐๐๐	๑๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙			✓	๒๖๙,๙๘๒.๐๐
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐	-	✓			๐
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล	๒๐,๐๐๐	-	✓			๐
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ภาษี	๒๐,๐๐๐	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๙			✓	๑๓,๓๗๐.๐๐
๘	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน	๓๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘			✓	๒๕,๘๐๐.๐๐
๑๐	โครงการ เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวาย บังคมพระบรม ศพ สมเด็จพระนางเจ้า สิริ กิตติ์ พระ บรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนี้ พันปีหลวง	๑๐๐,๐๐๐	๒๐ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘			✓	๗๒,๖๖๗.๐๐

แผนงานงบบกลาง [งบบกลาง]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๕๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘			✓	๑๐๗,๙๙๘.๐
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘			✓	๔,๕๕๐.๐๐
๓	เงินสำรองจ่าย	๑๔๖,๗๙๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘			✓	๒๘,๖๕๐.๐

[รายจ่ายตามข้อผูกพัน]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๗ พ.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๗๗๑,๙๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘			✓	๗๗๘,๘๖๖.๐๐
๒	เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	๕๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙			✓	๔๒,๕๖๑.๑

ลงชื่อ




ผู้รายงาน

(นางสาวสุปราณี นียันตัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบ

(นายเกรียงไกร บ้องไธสง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง