

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอ ลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การขยายเขตไฟฟ้า ก่อสร้างอาคาร สำนักงาน และลานกีฬา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเข้าวัด) บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๓	ดำเนินการแล้ว	๑๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๒ ต.ค. ๖๘ ๒๑ ธ.ค. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ ๑๒ (สายทางจากบ้านนางแก้ว ตรีฤทธิ์ไปสะพานหนองขอน)	ดำเนินการแล้ว	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๙ ต.ค ๖๘ ๒๘ ธ.ค. ๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รอบหมู่บ้าน เส้นศาลปู่ตา) บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑๓	ดำเนินการแล้ว	๓๕๖,๐๐๐.๐๐	๓๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๙ ต.ค ๖๘ ๒๘ ธ.ค. ๖๘
๔	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๒ (สายรอบหมู่บ้าน)	ดำเนินการแล้ว	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๑๘ ก.ย. ๖๘ ๑๖ พ.ย. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยาง หมู่ที่ ๑๕ ไปศิลาพาร์ม	ดำเนินการแล้ว	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๘ ต.ค. ๖๘ ๒๘ ธ.ค. ๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสะพานมองม่วงไปศาลปู่ตา) บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๓	ดำเนินการแล้ว	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๒ ต.ค. ๖๘ ๒๑ ธ.ค. ๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ สายทางจากแยกบ้านครุโก้วไปลำห้วยไผ่	ดำเนินการแล้ว	๓๔๗,๐๐๐.๐๐	๓๔๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๙ ต.ค. ๖๘ ๒๘ ธ.ค. ๖๘
๘	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๒ (สายรอบหมู่บ้าน)	ดำเนินการแล้ว	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑๘ ก.ย. ๖๘ ๑๖ พ.ย. ๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านยาง	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๙ ต.ค. ๖๘ ๒๘ ธ.ค. ๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๑๑ บ้านยาง หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑๔	ดำเนินการแล้ว	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๑๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๓๑ ต.ค. ๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (๑๑) บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๖ ซอยบ้านนางอุไรวรรณ	ดำเนินการแล้ว	๓๑๔,๐๐๐.๐๐	๓๐๙,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	๔ ส.ค. ๖๘ ๓ ธ.ค. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(สาย(๑๒) บ้านม่วง เหนือ หมู่ที่ ๑๒	ดำเนินการแล้ว	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๓ ก.ค. ๖๘ ๒๑ ก.ย. ๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(สาย(๑๓) บ้านม่วง เหนือ หมู่ที่ ๑๒	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สาย๖ ข้างวัด) บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๒	ดำเนินการแล้ว	๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	-
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายจากสี่แยกไปนา นางรัตนนา) บ้านหนองตู หมู่ที่ ๑๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๓ ก.ค. ๖๘ ๒๑ ก.ย. ๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายบ้านพ่อแพง) บ้าน ห้วยฝักหนาม หมู่ที่ ๗	ดำเนินการแล้ว	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๔ ส.ค. ๖๘ ๓ ต.ค. ๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายลำห้วยมะไฟ) บ้าน หินแร่ หมู่ที่ ๖	ดำเนินการแล้ว	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๙ ก.ย.ย ๖๘ ๘ พ.ย. ๖๘
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน คลุก สาย (๑๐) บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๓	ดำเนินการแล้ว	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๙ ธ.ค. ๖๗ ๘ ม.ค. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน คลูก สาย(๙) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๘	ดำเนินการแล้ว	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๙ ธ.ค. ๖๗ ๘ ม.ค. ๖๘
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน คลูก (สายบ้านหนองตาดไปบ้าน ยาง) บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑๔	ดำเนินการแล้ว	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๒๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๙ ธ.ค. ๖๗ ๘ ม.ค. ๖๘
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน คลูก (สายบ้านหนองนกเปิด-บ้าน หนองคู) บ้านหนองนกเปิด หมู่ที่ ๙	ดำเนินการแล้ว	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๖ ก.พ. ๖๘ ๖ มี.ค. ๖๘
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน คลูก (สายสามแยกบ้านนางปราณี ถึงถนนดำ) บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ ๑๖	ดำเนินการแล้ว	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๙ ธ.ค. ๖๗ ๘ ม.ค. ๖๘
๒๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ ๑๗ - บ้านหัวขัวหมู่ที่ ๒	ดำเนินการแล้ว	๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๙ ก.ย. ๖๘ ๘ ก.ย. ๖๘
๒๔	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท่อ ลอด) บ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ ๑๗	ยังไม่ ดำเนินการแล้ว	๖๗๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๗๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๕	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (นานายขาน) บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑๓	ดำเนินการแล้ว	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ เม.ย. ๖๙ ๒๓ ก.ค. ๖๙
๒๖	ปรับปรุงระบบประปา (ถังกรองน้ำ แรงดัน) บ้านอรุณพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	ดำเนินการแล้ว	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๖ พ.ย. ๖๘ ๒๐ พ.ย. ๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ Am ระบบ Refill Tank Sytem แบบ ฝาเปิด-ปิด	ดำเนินการแล้ว	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๑๖ ส.ค. ๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน [งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	-
๒	วัสดุเครื่องดับเพลิง	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	-
๓	วัสดุจราจร	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน [งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๓๘.๐๐	๗,๗๖๒.๐๐	สำนักปลัด	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	-
๓	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า และหมอกควัน	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	-
๔	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน [งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสา หมู่ที่ ๑๐,๑๖	ดำเนินการแล้ว	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๕ ธ.ค. ๖๗ ๕ ม.ค. ๖๘
๒	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสา หมู่ที่ ๑,๑๕	ดำเนินการแล้ว	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๘ พ.ย. ๖๗ ๘ ธ.ค. ๖๗
๓	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสา หมู่ที่ ๒,๓,๑๑	ดำเนินการแล้ว	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๘ พ.ย. ๖๗ ๘ ธ.ค. ๖๗
๔	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสา หมู่ที่ ๔,๑๔	ดำเนินการแล้ว	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๖ ธ.ค. ๖๗ ๕ ม.ค. ๖๘
๕	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสา หมู่ที่ ๖,๙	ดำเนินการแล้ว	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๖ ธ.ค. ๖๗ ๕ ม.ค. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๖	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสา หมู่ที่ ๘,๕	ดำเนินการแล้ว	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๙ ธ.ค. ๖๗ ๘ ม.ค. ๖๘
๗	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๓ , ๑๒	ดำเนินการแล้ว	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๓ มี.ค. ๖๘ ๑๒ เม.ย. ๖๘
๘	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๔ ,๑๔	ดำเนินการแล้ว	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๘ ก.พ. ๖๘ ๒๐ มี.ค. ๖๘
๙	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๖	ดำเนินการแล้ว	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๘ ก.พ. ๖๘ ๑๙ มี.ค. ๖๘

แผนงานสังคมสงเคราะห์ [งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ ศึกษาดูงานนอกพื้นที่	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุน อาชีพให้กับประชาชนตำบลบ้าน ยางและศึกษาดูงานนอกพื้นที่	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-

[แผนงานงบกลาง]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้ว	๑๑,๔๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๘๔,๕๐๐.๐๐	๕๒๗,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	ดำเนินการแล้ว	๖,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๒๘๑,๖๐๐.๐๐	๔๓๘,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการแล้ว	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ การส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข [งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ดำเนินการแล้ว	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๒ ส.ค. ๖๘
๒	โครงการบ้านยางเมืองสะอาด	ยังไม่ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๖ ก.ค. ๖๘
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ยังไม่ดำเนินการ	๗๕,๐๐๐.๐๐	๔๘,๗๘๐.๐๐	๑,๒๒๐.๐๐	สำนักปลัด	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๘
๔	อุดหนุนงบประมาณสำหรับดำเนิน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ยังไม่ดำเนินการ	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	-

แผนงานงบกลาง [รายจ่ายตามข้อผูกพัน]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	ดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๒) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร [งานส่งเสริมการเกษตร]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	-
๒	โครงการตลาดประชารัฐ	ยังไม่ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๒) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร [งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๘ ก.พ. ๖๘
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๓๑๖.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๖ ส.ค. ๖๘
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย เทศบาลตำบลบ้านยาง	ดำเนินการแล้ว	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๓ มิ.ย. ๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๒) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร [งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ] ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการขุดลอกลำห้วยประตู บ้านห้วยผักหนาม หมู่ที่ ๗	ดำเนินการแล้ว	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๘ ๒๗ มิ.ย. ๖๘
๒	โครงการขุดลอกลำห้วยไผ่ บ้าน โสกคู่ หมู่ที่ ๔	ดำเนินการแล้ว	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๓ เม.ย. ๖๘ ๒ มิ.ย. ๖๘
๓	โครงการขุดลอกสระหนองระเวียง บ้านหนองดู่ หมู่ที่ ๑๐	ยังไม่ดำเนินการ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	-
๔	โครงการขุดลอกสระหนองแสง บ้านหนองเขือก หมู่ที่ ๕	ดำเนินการแล้ว	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๒๓ เม.ย. ๖๘ ๒๒ มิ.ย. ๖๘
๕	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย บ้าน หนองยาง หมู่ที่ ๑	ดำเนินการแล้ว	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๘ เม.ย. ๖๘ ๗ มิ.ย. ๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา [งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑๑ มี.ค. ๖๘
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	ดำเนินการแล้ว	๑,๑๔๙,๔๐๐.๐๐	๘๔๑,๓๖๑.๐๐	๘,๐๓๙.๐๐	กองการศึกษา	๒๖ พ.ย. ๖๗
๓	วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม)	ดำเนินการแล้ว	๑,๒๙๓,๙๐๐.๐๐	๑,๒๕๙,๓๗๗.๘๔	๒๔,๕๒๒.๑๖	กองการศึกษา	๑๓ มี.ค. ๖๘
๔	อุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)	ดำเนินการแล้ว	๒,๗๗๔,๖๐๐.๐๐	๒,๙๓๕,๑๓๖.๐๐	๕,๒๖๔.๐๐	กองการศึกษา	๒๗ พ.ย. ๖๗
๕	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน หรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖,๐๐๐ BTU	ดำเนินการแล้ว	๓๖๓,๐๐๐.๐๐	๓๖๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑๖ ก.ย. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๖	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	ดำเนินการแล้ว	๙,๙๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑๖ ก.ย. ๖๘

๔.๒ การส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ [งานกีฬาและนันทนาการ]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประจำ ตำบลบ้านยาง	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	-

[งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัน ลอยกระทง	ดำเนินการแล้ว	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑๕ พ.ย. ๖๗
๒	โครงการจัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณีบวงสรวงถวายสักการะวัน แห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๔๕๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	กองการศึกษา	๓๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีวัน เข้าพรรษา	ดำเนินการแล้ว	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๖๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๙ ก.ค. ๖๘
๔	โครงการสืบสานประเพณีบุญกุ่ม ข้าวใหญ่	ดำเนินการแล้ว	๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑๔ - ๑๕ ก.พ. ๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๕.๑ การพัฒนาบุคลากร และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน ท้องถิ่นไทย	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๗๕.๐๐	๒๕.๐๐	สำนักปลัด	๑๘ มี.ค. ๖๘
๒	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน เทศบาล	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	-
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้าง ผู้นำชุมชน และผู้ทำประโยชน์ ให้แก่เทศบาล	ดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๙,๕๓๒.๐๐	๔,๔๖๘.๐๐	สำนักปลัด	๒๐ - ๒๓ ธ.ค. ๖๘
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๔๖๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๗ ก.ย. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๕	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	-
๖	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	ดำเนินการแล้ว	๒๕,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๖ ก.ย. ๖๘
๗	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	ดำเนินการแล้ว	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๖ ก.ย. ๖๘
๘	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วนหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อย กว่า ๒๖,๐๐๐ BTU	ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๒,๖๐๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๖ ก.ย. ๖๘
๙	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบกลางแจ้งพร้อม โครงเหล็ก	ดำเนินการแล้ว	๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๒ ก.ย. ๖๘
๑๐	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	ดำเนินการแล้ว	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๙,๖๙๐.๐๐	๒,๓๑๐.๐๐	สำนักปลัด	๗ มี.ค. ๖๘
๑๑	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	ดำเนินการแล้ว	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๖ ก.ย. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๒	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	ดำเนินการแล้ว	๙,๘๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๖ ก.ย. ๖๘
๑๓	จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	ดำเนินการแล้ว	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๖ ก.ย. ๖๘
๑๔	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	ดำเนินการแล้ว	๔๓,๑๐๐.๐๐	๔๓,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๒ ก.ย. ๖๘
๑๕	จัดซื้อจอร์ับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	ดำเนินการแล้ว	๒๔,๑๐๐.๐๐	๒๔,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๒ ก.ย. ๖๘
๑๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล	ดำเนินการแล้ว	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๒ ก.ย. ๖๘
๑๗	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑	ดำเนินการแล้ว	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๒ ก.ย. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer)	ดำเนินการแล้ว	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๒ ก.ย. ๖๘

๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ ประชาชน	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	-
๒	โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	กองคลัง	๑๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๘

แผนงานงบกลาง [งบกลาง]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ดำเนินการแล้ว	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๐๗๖.๐๐	๒๐,๙๒๔.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ดำเนินการแล้ว	๘,๐๐๐.๐๐	๕,๙๔๔.๐๐	๒,๐๕๖.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๓	เงินสำรองจ่าย	ดำเนินการแล้ว	๑๑๙,๓๑๐.๐๐	๗๖,๖๔๙.๐๐	๔๒,๖๖๑.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

[รายจ่ายตามข้อผูกพัน]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	ดำเนินการแล้ว	๗๙๙,๓๘๐.๐๐	๗๙๙,๓๘๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒	เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย	ดำเนินการแล้ว	๔๐,๐๐๐	๔๑,๗๙๒.๔๐	๑,๒๐๗.๖๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

งบเงินอุดหนุน [เงินอุดหนุน]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสาวสุปราณี นียันตัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบ

(นายเกรียงไกร บ้องโรสง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง