



รายงานผลการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

“ร่วมสร้างตำบลบ้านยางให้น่าอยู่ ควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

เทศบาลตำบลบ้านยาง
อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

<https://banyangkorat.go.th>

โทร. ๐ ๔๔๙๖ ๔๕๓๔

จัดทำโดย : งานแผนและงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การขยายเขตไฟฟ้า ก่อสร้างอาคาร สำนักงาน และลานกีฬา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ		ผลดำเนินการงาน
					วัน เดือน ปี เริ่มต้นโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๑	๓๑๘,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๒ สายทางกลางบ้าน (ต่อเทศบาลฯ) ปี ๒๕๖๕	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	กองช่าง	๙ กันยายน ๒๕๖๖	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๒ (ขอยืมเข้าวัด)	๖๗,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	กองช่าง	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๓ (ขอยืมเอา-ไปวัด)	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	กองช่าง	๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๓	๓๗๔,๐๐๐	๓๗๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโสกคู หมู่ที่ ๔	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	กองช่าง	๙ กันยายน ๒๕๖๖	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกคู หมู่ที่ ๔	๑๙๓,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	กองช่าง	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ		ผลดำเนินการงาน
					วัน เดือน ปี เริ่มต้นโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๘	เส้นทางรอบหมู่บ้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองซือก หมู่ที่ ๕	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๗ กันยายน ๒๕๖๖	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๖ (สายรอบหมู่บ้าน-ห้วยมะไฟ)	๔๘๕,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	กองช่าง	๔ เมษายน ๒๕๖๖	๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยผักหนาม หมู่ที่ ๗	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	กองช่าง	๒๓ กันยายน ๒๕๖๖	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๘ (สายบ้านนางขาม หอมน้ำ)	๓๐๗,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐	กองช่าง	๒๖ กันยายน ๒๕๖๖	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองนกเป็ด หมู่ที่ ๙ (สายทางจากแมรุ ไป เชื่อมต่อเขตตำบลโคกสะอาด)	๔๐๘,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ กันยายน ๒๕๖๖	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ คสล.บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๐ (ซอยสี่แยกกลางหมู่บ้าน)	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง	๔ เมษายน ๒๕๖๖	๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านอรุณพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ (สายกลางบ้าน-วัด)	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง	๘ มีนาคม ๒๕๖๖	๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ		ผลดำเนินการงาน
					วัน เดือน ปี เริ่มต้นโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนเสริม เหล็ก บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ ๑๒ (สายนายคำสิงห์ มะลิรัมย์)	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	กองช่าง	๒๓ กันยายน ๒๕๖๖	๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑๓ (สายไปบ้านหัวฝักหนาม)	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนเสริม เหล็ก บ้านหนองตาต หมู่ที่ ๑๔ (สายรอบบ้านทิศตะวันตก)	๒๘๙,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	กองช่าง	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนเสริม เหล็ก บ้านยาง หมู่ที่ ๑๕ (สายทางจากแยกบ้านครูไ้ไป ลำห้วยไผ่)	๔๔๐,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐	กองช่าง	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ ๑๖ (สายทางจากที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ไปวัดศรีบุญมาราม)	๓๑๓,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๔ กันยายน ๒๕๖๖	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ ๑๗ (สายทางไปคลอง อีसानเขียว)	๒๘๙,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	กองช่าง	๑๔ กันยายน ๒๕๖๖	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๑	โครงการปรับปรุงอาคาร เทศบาลตำบลบ้านยาง	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๓๗๕,๙๐๐	กองช่าง	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน [งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน]

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ		ผลดำเนินการงาน
					วัน เดือน ปี เริ่มต้นโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	๓๑,๙๙๒	สำนักปลัด	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖	๒ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการฝึกอบรมการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๑๔,๔๓๒	สำนักปลัด	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	เงินสำรองจ่าย	๓๐๐,๐๐๐	๖๗๕,๙๑๖	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๕	กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์ [งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์]

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ		ผลดำเนินการงาน
					วัน เดือน ปี เริ่มต้นโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๑๓๒	สำนักปลัด	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

[แผนงานงบกลาง]

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ		ผลดำเนินการงาน
					วัน เดือน ปี เริ่มต้นโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๓๐๐,๐๐๐	๙,๘๘๔,๓๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๕	กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	เบี้ยยังชีพความพิการ	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๓๔๙,๒๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๕	กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยอดส์	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๕	กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ๓.๑ การส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข [งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น]

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ		ผลดำเนินการงาน
					วัน เดือน ปี เริ่มต้นโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ	๓๐,๐๐๐	๒๓,๖๑๖	สำนักปลัด	พฤษภาคม ๒๕๖๖	พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด	๑๐,๐๐๐	๙,๓๕๕	สำนักปลัด	๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการบ้านยางเมืองสะอาด	๑๐๐,๐๐๐	๓๔,๕๓๐	สำนักปลัด	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๔๕,๕๘๗	สำนักปลัด	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	กรกฎาคม ๒๕๖๖	สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๒) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร [งานส่งเสริมการเกษตร]

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ		ผลดำเนินการงาน
					วัน เดือน ปี เริ่มต้นโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการตามแนวพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๑๑,๖๕๐	สำนักปลัด	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	๒๐,๐๐๐	๑๑,๑๕๐	สำนักปลัด	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๑๐,๐๐๐	๓๖,๖๒๐	สำนักปลัด	๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยเทศบาลตำบลบ้านยาง	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน	๑๐,๐๐๐	๓,๗๐๐	สำนักปลัด	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๑ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา [งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา]

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ		ผลดำเนินการงาน
					วัน เดือน ปี เริ่มต้นโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๔ มกราคม ๒๕๖๖	๑๔ มกราคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	๕๑,๖๒๓	สำนักปลัด	๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ด้านภัยยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๗๖,๙๐๕	สำนักปลัด	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	๑ มิ.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๘๓๗,๔๐๐	๘๖๔,๖๑๘	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๕	ตุลาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔.๒ การส่งเสริมศาสนา อารักขาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ [งานกีฬาและนันทนาการ]

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ		ผลดำเนินการงาน
					วัน เดือน ปี เริ่มต้นโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประจำตำบลบ้านยาง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๓ เมษายน ๒๕๖๖	๕ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	๕๐,๐๐๐	๕๕,๐๔๐	สำนักปลัด	๒๑ มกราคม ๒๕๖๖	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๒) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ [งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น]

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ		ผลดำเนินการงาน
					วัน เดือน ปี เริ่มต้นโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	79,800	สำนักปลัด	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบวงสรวงถวายสักการะวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี	๓๐,๐๐๐	29,480	สำนักปลัด	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	๔๐,๐๐๐	39,800	สำนักปลัด	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการสืบสานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	๘๐,๐๐๐	80,000	สำนักปลัด	๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๕.๑ การพัฒนาบุคลากร และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ		ผลดำเนินการงาน
					วัน เดือน ปี เริ่มต้นโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	๓,๐๐๐	๑,๘๖๐	สำนักปลัด	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล	๓,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	
๓	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	๕,๐๐๐	๓,๖๕๒	สำนักปลัด	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประชาชน และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่เทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๔๘๕,๙๑๒	สำนักปลัด	๑๓ กันยายน ๒๕๖๖	๑๖ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	๕๘,๒๓๐	สำนักปลัด	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ		ผลดำเนินการงาน
					วัน เดือน ปี เริ่มต้นโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗	โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองคลัง	พฤษภาคม ๒๕๖๖	มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

- ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี.....

.....

.....

- ข้อเสนอแนะ


ไม่มี.....

.....


.....

(ลงชื่อ)  (นายสุรัชย์ ดอกเชารัมย์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) จ.อ.  (จิรากร หงษ์ทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง

(ลงชื่อ)  (นางสาวสุพาร์ตน์ บุญเที่ยง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง